



maître d'ouvrage :  
THEATRE DE MARIGNY  
directeur technique: Phil DI NOIA

maître d'œuvre / scénographe :  
CLE MILLET INTERNATIONAL

délai :  
2017 -2018

coût :  
1 579 110 € HT



description des travaux :

- PROTECTION DU SITE
- DEPOSES, DEMOLITIONS DIVERSES ET DEVOIEMENTS
- Création de locaux et prestations diverses
- MODIFICATION DU CADRE DE SCENE
- RIDEAU PARE-FLAMMES
- RIDEAU D'AVANT SCENE
- GRIL SANDWICH
- EQUIPES:  
20 Porteuses motorisées 500 daN - Grande Salle  
2 Porteuses motorisées à déplacement MANUEL 500 daN  
5 Perches fixes - Grande Salle  
6 Treuils ponctuels mobiles sur brouettes à vitesse  
2 Porteuses à moteur axial type ligne d'arbre  
5 Porteuses motorisées type SCALIFT 350 daN - Salle
- EQUIPEMENTS SCENIQUES DE SALLE
- TOURNETTE
- MOYENS DE LEVAGE
- SYSTEME DE PILOTAGE DE MECANIQUE: SIL 3
- Passerelle transversales, plateforme, mises en conformité

