



maître d'ouvrage :  
ARCHITEKNIK

maître d'œuvre :  
ARCHITEKNIK  
scénographe :  
SOPHIE THOMAS

délaï :  
Juillet 2009 à octobre 2010

coût :  
750 954 € HT



description des travaux :

- Fourniture et pose de 34 télescopiques motorisés
- SERRURERIE SCENE ET SALLE
- Dépose des installations scéniques en scène
- Passerelle fond de scène + crinoline
- Sommiers pour moteurs à Cour et Jardin
- Plinthe Passerelles latérales Cour et Jardin
- Suspentes Passerelle transversale Face
- Truss en scène 12m x 8m
- Faux gril, Platelage, Garde-Corps
- GRADINS FOND DE SALLE
- MACHINERIE
- Equipes motorisées scène / en fond
- Equipe cintrée fond de scène 25,20m de long
- Patience électrique avant scène vitesse var maxi 0,7m/s
- Patience manuelle passerelle fond scène
- FOSSE D'ORCHESTRE avec système de levage serapid
- TENTURES
- Pendrillons (5m x 7m)
- Frises (25 m x 2 m)
- Rideau d'avant scène (37m x 6 m)
- Rideau de fond (2 fois 13m x 7m)
- Ecran polichinelle carbone largeur toile 24,2m
- Rideau motorisé à la romaine (24mx8m)

